

Opmandskendelse

i

faglig voldgift (FV2012.0160 og FV2012.0161)

3F Transport, Logistik & Byg i Århus

For

Murersvende og murerarbejdsmænd på byggepladsen Emiliedalen Høj-
bjerg

(faglig sekretær Morten Petersen)

mod

Dansk Byggeri

for

Celco Murer- og Flisefirma A/S

(konsulent Ole Thaarup)

Voldgiftsretten

Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Overenskomst 2012 for murer- og murerarbejdsmandsarbejde mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund. 3F Transport, Logistik & Byg i Århus har som medlemmer af voldgiftsretten udpeget forhandlingssekretær Gynther Honnens og opmåler Peter Schmidt. Dansk Byggeri har udpeget chefkonsulent Hans Henrik Kristensen og konsulent Ib Mechlenborg. Undertegnede landsdommer Mogens Kroman er af Arbejdsrettens formand udpeget som opmand.

Sagen har været forhandlet den 20. juni 2013 i Dansk Byggeri, Agerbæksvej 17, 8240 Risskov.

Parternes påstande

Klageren har påstået, at firmaet skal betale for ekstra opfyldning af mørtel, 23.880 kr., betale for ekstra opklodsning af mursten/stenhoveder, 45.638 kr., og betale for 12 akkorderingssedler, i alt 51.328 kr.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagens omstændigheder

Murerakkorden gik i gang den 14. marts 2011. Den 26. maj 2011 underskrev parterne akkordaftale. Det fremgår af denne, at aftalen blandt andet omfatter:

”I muring af sten til vandskur, isolering, opsæt flamingo, modtagelse, tilberedning og transport af materialer, oppasning af svende på skalmursarbejde samt det for murerarbejdets udførelse nødvendige stilladsarbejde.

Firmaet sørger selv for opsætning af pap. (I prisen er pap i akkord for (N1-N2-N3A-N3))

For ovennævnte arbejde betales 5,50 pr. sten.

...

Priskuranten for samme overenskomst danner grundlag for arbejdsmandens arbejdsopgaver i akkorden.”

Krav om betaling for ekstra opfyldning af mørtel og ekstra opklodsning af mursten

Kravet om betaling for ekstra opfyldning af mørtel og ekstra opklodsning af mursten fremkom i klagerens akkordopgørelse vedrørende blok N1, N2, N3 og N3.A, den 2.august 2011.

Krav om betaling for 12 akkorderingssedler

De tre første akkorderingssedler er underskrevet af klagerne den 9. august 2011, to den 15. august 2011, en den 22. august 2011, to den 26. august 2011 og de sidste fire den 2. september 2011. Det fremgår af en opgørelse af alle akkorderingssedlerne fra indklagede, at man har accepteret et samlet beløb på 9.205 kr. En del af de accepterede krav er i overensstemmelse med klagerens beløbsangivelser, og i resten af de accepterede krav har indklagede anerkendt mindre beløb end krævet af klagerne.

Der er i alt tale om 38 forhold, der fører til det samlede beløb på 51.328 kr. Indklagedes accept på i alt 9.206 kr. drejer sig om 10 af de 38 forhold.

Forklaringer

Der blev under sagen afgivet forklaringer af murersvend Rasmus Skovholm, murerarbejdsmand Karl Knudsen, murermester Jens Otto Villumsen og projektleder Erik Poulsen. Forklaringerne var ikke omfattende og ikke afgørende for sagens resultat, så de gengives ikke i denne kendelse.

Procedure

Klager har vedrørende ekstra opfyldning af mørtel gjort gældende, at man havde forventet et stort mørtelanlæg på grund af pladsens størrelse, men Celco valgte små anlæg. Der var mange problemer med anlæggene i begyndelsen. Firmaet bad efterfølgende sjakket om at udføre den daglige påfyldning af mørtel. Det estimerede tidsforbrug lå mellem 11 og 15 minutter pr. mand pr. gang. Derudover gik der tid for at komme fra og til de normale arbejdsopgaver, eksempelvis også ved afmontering af materialekasse på teleskoplæsseren og montering af samme efter påfyldning. Der står intet sted i priskuranten for murerarbejdsmanden noget om opfyldning af blandeanlæg. Opgaven ligger klart uden for den indgåede akkordaftale.

Vedrørende ekstra oplodsning af mursten/stenhoveder har klager gjort gældende, at firmaet bestilte 80-stenshoveder. Klagerne lavede de forhøjede skamler, hævde murstenene fra underlaget, satte dem på pallerne, brugte stenvogn, anbragte skamlerne og bragte dem bagefter hen til næste brugssted. Der var således ekstraarbejde med at sætte stenene op i den rigtige arbejds højde: Produktion af skammel, transport til forbrugssted, tipning af stenhoved og indsamling af skamler efter hver flugt.

Vedrørende betaling for 12 akkorderingssedler blev der alene henvist til bilagene herom.

Indklagede har gjort gældende, at der den 24. maj 2011 blev afholdt forhandlingsmøde vedrørende prisen på akkorderne. Aftalen blev indgået den 26. maj 2011, prisen blev 5,50 kr. pr. sten. Murerakkorden startede den 14. marts 2011 og prisen blev først indgået den 26. maj 2011, altså 3 måneder

efter at de første sten var lagt. I den periode var der også sket opfyldning af silo samt oplodsning af stenhoveder. Indklagede gør gældende, at det omhandlede arbejde var kapitaliseret og en del af akkordaftalen, der blev indgået efter 3 måneders arbejde. Der blev ikke akkorderet om dette, før efter akkordopgørelsen fremkom 2. august 2011.

Vedrørende betaling for 12 akkorderingssedler har indklagede gjort gældende, at langt den overvejende del af disse krav er indeholdt i akkordaftalen. Indklagede har tilbudt 9.205 kr., som klagerne har afvist.

Opmandens begrundelse og resultat

Da der ikke mellem de af parterne udpegede medlemmer af voldgiftsretten er enighed om eller flertal for en afgørelse, træffes denne af opmanden.

Krav om betaling for ekstra opfyldning af mørtel og ekstra oplodsning af mursten/stenhoveder

Henset til det af klagerne anførte om de særlige opgaver i forbindelse med arbejdet med mørtel og mursten/stenhoveder finder opmanden, at det må lægges til grund, at disse arbejder var ekstraarbejder, der lå uden for den indgåede akkordaftale, men er omfattet af priskuranten, jf. akkordaftalen. Det forhold, at akkordaftalen først blev indgået 26. maj 2011, og at kravet blev fremsat i akkordopgørelsen 2. august 2011, kan ikke føre til et andet resultat.

Klagerne får derfor medhold i påstandene vedrørende betaling for ekstra opfyldning af mørtel og ekstra oplodsning af mursten/stenhoveder, 23.880 kr. og 45.638 kr.

Betaling for 12 akkorderingssedler

Som anført under sagens omstændigheder er de tre første akkorderingssedler underskrevet af klagerne den 9. august 2011, to den 15. august 2011, en den 22. august 2011, to den 26. august 2011 og de sidste fire den 2. september 2011. Det fremgår af en opgørelse af alle akkorderingssedlerne fra indklagede, at man har accepteret et samlet beløb på 9.205 kr. En del af de accepterede krav er i overensstemmelse med klagerens beløbsangivelser, og i resten af de accepterede krav har indklagede anerkendt et mindre beløb end krævet af klagerne.

Efter en samlet vurdering af de enkelte akkorderingsedler finder opmanden, at klagernes krav om betaling skønsmæssigt må fastsættes til 30.000 kr., hvori er indbefattet betaling af 9.205 kr. Baggrunden for dette resultat er, at det er yderst vanskeligt med sikkerhed at fastsætte det helt korrekte beløb, men efter de fremlagte dokumenter finder opmanden, at klagerne skal have et større beløb end anerkendt af indklagede, men altså også et mindre beløb end påstået af klagerne.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede skal inden 14 dage til klager betale 23.880 kr. for ekstra opfyldning af mørtel, 45.638 kr. for ekstra oplodsning af mursten/stenhoveder og 30.000 kr. for 12 akkorderingsedler.

Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar og rejseudgifter.

København, den 24. juni 2013

Mogens Kroman